



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Seção de Obras e Manutenção - CMPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Troca de Piso Clébio Sória

Tabela Não Desonerada

Local: Rua Loureiro da Silva, 255

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.963,53	0,89%	20,00% 1.192,71	40,00% 2.385,41	40,00% 2.385,41
2	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA	9.621,50	1,43%	40,00% 3.848,60	40,00% 3.848,60	20,00% 1.924,30
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	54.115,77	8,04%	40,00% 21.646,30	40,00% 21.646,30	20,00% 10.823,17
4	PISO	591.046,73	87,82%	20,00% 118.209,35	40,00% 236.418,69	40,00% 236.418,69
5	SERVIÇOS FINAIS	12.272,58	1,82%	0,00% -	0,00% -	100,00% 12.272,58
VALOR TOTAL MENSAL				144.896,96	264.299,00	263.824,15
VALOR TOTAL ACUMULADO		673.020,11	100,00%	144.896,96	409.195,96	673.020,11

Responsável Técnico: **Fernanda Lazzari Costi**

Título: Arquiteta

Matrícula: 1298640/2

CREA/RS A57986-6